

中華民國紅十字會總會日本專案硬體重建計畫進度

地 區		計 畫 項 目	進 度
岩手縣	大槌町	公營住宅 730 戶	已完成大口一丁目 70 戶、吉里吉里 34 戶、花屋敷 21 戶、大口二丁目 23 戶，枉內 13 戶，計完成 161 戶，151 戶興建中，預定 2015 年底可完成 312 戶，其餘戶數至 2017 年前陸續竣工。
		吉里吉里保育園	2014 年 8 月 2 日落成典禮
		Midori 幼兒園	2014 年 9 月 30 日落成典禮
	山田町	大澤保育園	2013 年 3 月 21 日落成典禮
		日台の絆保育園	2013 年 10 月 7 日落成典禮
		山田北課輔中心	2014 年 5 月 14 日落成典禮
		豐間根課輔中心	2015 年 3 月 26 日落成典禮
宮城縣	南三陸町	町立醫院及保健福祉中心	預計 2015 年 10 月竣工
	氣仙沼市	市民福祉館	預計 2016 年 12 月竣工
福島縣	新地町	公營老人住宅 22 戶	2013 年 11 月 6 日落成典禮
	相馬市	馬場野公營老人住宅 12 戶	2012 年 8 月 8 日落成典禮
		南戶崎公營老人住宅 10 戶	2013 年 4 月 12 日落成典禮
		狐穴井公營老人住宅 12 戶	2013 年 4 月 12 日落成典禮
		細田公營老人住宅 12 戶	2013 年 12 月 12 日落成典禮