

八八(莫拉克)水災專案進度說明

中華民國紅十字會總會

101年6月30日

| | | | | |
|-------|---|--|-----------------|--|
| 背景說明 | 98年8月8日莫拉克颱風挾帶超大豪雨重創南台灣，造成高雄縣、屏東縣、台東縣、嘉義縣、台南縣、南投縣等地洪水及土石流等嚴重災情。根據內政部統計，截至98年9月15日為止，總計造成699人死亡、76人失蹤、45人受傷、24,950人撤離。 | | | |
| 經費來源 | 本會自98年8月8日發起勸募，截至101年6月30日止募得現金捐款及物資捐贈計新台幣49億3,796萬4,112元，加計利息收入5,051萬9,578元、本會協助政府執行房舍公共工程並申請政府歸墊之收入1億5,449萬1,864元、以及其他收入7萬5,000元，總計51億4,305萬554元。 | | | |
| 計畫與預算 | 計畫項目 | | 匡列經費(備註1) | 百分比 |
| | 1.緊急救援與臨時安置 | | 1億3,169萬9,489元 | 2.6% |
| | 2.硬體重建 | | 43億1,367萬2,106元 | 84.4% |
| | 3.軟體重建 | | 5億9,700萬元 | 11.7% |
| | 4.綜合業務 | | 7,000萬元 | 1.4% |
| 總計 | | 51億1,237萬1,595元 | 100.0% | |
| 計畫時程 | 本專案辦理期程自98年8月8日災難發生起，至104年8月7日止，共計6年。其中緊急救援階段已執行完畢；硬體重建計畫預計執行2~3年，收容安置所之各項服務則持續進行中；另軟體重建計畫預計最長執行6年。 | | | |
| 執行成果 | 項目 | 具體內容 | 工作執行率 | 執行進度說明及經費支用情形 |
| | 緊急救援與臨時安置 | 搜救與直昇機後送協助 發送緊急救援物資 發放急難救助金 營區和組合屋收容安置所服務 | 100% | 1. 發放7,704人急難救助金。 2. 提供營區逾2,700人之收容安置服務。 3. 經費支出計新台幣1億3,120萬8,548元。 |
| | 硬體重建 | 興建臨時安置收容村民之住所或臨時學校組合屋共398戶 | 100% | 1. 包括居住用之組合屋以及臨時教室及臨時辦公廳舍等，已全數完工。 2. 協助嘉義、高雄及屏東組合屋安置，約256戶住民、逾800人。 3. 經費支出計新台幣2億5,139萬1,669元。 |
| | | 認養16處永久屋興建基地以及協助村民個別重建，共計規劃興建1,460戶永久屋。 | 85% | 1. 永久屋已完成1,042戶並陸續入住，其餘(含個別重建戶)正依工程進度管制興建中。 |

| | | | |
|------|--|------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> 2. 持續配合行政院及地方政府重建會，陸續投入屏東泰武鄉、高雄市政府桃源區藤枝等地區的永久屋援建工作。 3. 個別重建部分，總共 104 戶（高雄 97 戶、嘉義 7 戶），目前嘉義縣已有 3 戶完成第三階段補助款申請，另高雄市六龜區 1 戶及雅瑪平台 21 戶，共計 27 戶，已完成第一階段申請。 4. 目前經費支出計新台幣 30 億 8,589 萬 4,297 元。 |
| | 學校 4 所 | 52% | <ul style="list-style-type: none"> 1. 南投縣信義鄉隆華國小已完成主體工程發包，101 年 4 月進場施作。 2. 高雄市龍興國小已於 100 年 11 月 8 日開工，目前進度 59%。 3. 高雄市建山國小及杉林國中由本會補助高雄市政府執行現正由建築師進行校園設計規劃中。 4. 本項目經費支出計新台幣 3,978 萬 8,845 元。 |
| | 吊橋 1 座 | 100% | <ul style="list-style-type: none"> 1. 嘉義縣福美吊橋已於 100 年 9 月底完工。 2. 本項目經費支出計新台幣 3,729 萬 775 元。 |
| 軟體重建 | 社區與生活重建計畫： 結合本會「八八水災服務聯盟」夥伴，提供重建區多面向服務，推動社區工作，育成在地組織，建立普及化與社區化的資源服務網絡，協助社區需求獲得滿足。 | 43% | <ul style="list-style-type: none"> 1. 災後第 2 年起，每年以約 20% 的進度開展，預定 5 年完成。 2. 於嘉義縣、高雄市、屏東縣及台東縣設置 9 處社區與生活重建工作站；南投縣及高雄市設置 3 處生活重建支援中心。另有 82 個陪伴服務方案，現已完成 62 個（含取消補助 1 個及撤案 1 個），尚有 20 個執行中，預定 103 年完 |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | | <p>成。</p> <p>3. 目前經費支出計新台幣 8,644 萬 8,121 元。</p> |
| | | <p>生計扶助計畫： 與「八八水災服務聯盟」夥伴共同協助村民推動生計重建計畫。</p> | <p>1. 補助高雄市小林村二名人力，協助當地持續推動生計產業，並申請勞委會 100 及 101 年度培力計畫及其他生計及文化相關活動，100 年度更透過傅培梅基金會于美瑞老師協助，學習法式果醬製作，及在連愛卿老師的指導下，研發出「小林梅子酥餅」。</p> <p>2. 補助高雄市那瑪夏區生計計畫，以建立區域內水蜜桃產銷合作機制，並輔導農民通過安全蔬果吉園圃認證為目標，計畫執行期間為 100 年 3 月至 101 年 5 月。</p> <p>3. 補助屏東縣霧台鄉魯凱族生計產業重建計畫，期以種樹、養樹提供部落就業機會，並藉此培植生態旅遊實力，計畫執行期間為 101 年 3 月 1 日至 101 年 9 月 30 日。</p> <p>4. 補助屏東吾拉魯滋部落辦理 100 年『愛的響叮噠，繽紛泰武鄉』聖誕節觀光產業系列活動及新來義部落辦理 101 年『新來義部落 101 春節聯歡活動』。</p> <p>5. 支援嘉義縣阿里山鄉茶山部落以不施化學肥料及農藥的方式復耕香糯米、糯小米、紅薏仁等雜糧，計畫執行期間為 100 年 10 月至 12 月。</p> <p>6. 推動數位生計方案，協助台東縣太麻里農業休閒觀光進行 e 化行銷，辦理教育訓練課程，建立 e 化商務模式，提升</p> |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | | <p>資訊能力。第一階段已於 99 年底完成，第二階段亦於 100 年 8 月底完成。</p> <p>7. 協助六龜重建關懷協會推廣高雄在地農產，讓消費者直接向農民購買，也讓農民願意生產更安全的農產品，輔導銷售兩萬餘台斤在地芒果，本案已於 100 年 8 月底結案。</p> <p>8. 目前經費支出計新台幣 844 萬 6,667 元。</p> |
| | | <p><u>永續山林計畫：</u> 為因應氣候變遷人道救援之新挑戰兼及永續山林理念，本會與林務局於受災縣市協助提供約 200 公頃土地，本會僱請當地居民共同參與造林工作，以協助災區居民生計及促進環境之永續發展。</p> | <p>1. 目前已由林務局提供包括高雄、嘉義及台東等災區 82.39 公頃土地，由本會與環境品質文教基金會共同合作進行造林工作，將於 101 年 4 月陸續完成新植及撒播作業。</p> <p>2. 第一階段高雄縣五里埔造林地 11.7 公頃已於 100 年 6 月 11 日完成新植作業。</p> <p>3. 目前經費支出計新台幣 120 萬 2,723 元。</p> |
| | | <p><u>強化備災與救災能量計畫：</u> 配合政府進行災時避難所及備災中心整修計畫，積極為下一次的災難預作準備，儲備救災能量。</p> | <p>1. 已於八八水災重建地區完成 20 處小型備災倉庫，包括南投縣 7 處、嘉義縣 2 處、高雄縣 8 處、屏東縣 2 處及台東縣 1 處。</p> <p>2. 本會與高雄市政府合作於牛稠埔營區興建可臨時收容避難災民 360 人之臨時避難所，已於 100 年 12 月 18 日辦理揭牌儀式，正式啓用。</p> <p>3. 目前經費支出計新台幣 9,606 萬 8,445 元。</p> |
| | | <p><u>急難救助及助學金計畫</u></p> | <p>1. 提供災區家庭急難救助金，目前已有 423 案受益。</p> <p>2. 99 學年度提供災區山地原住民鄉國中國小清寒學生助學金，補助 29 所學校、受益學</p> |

| | | | | |
|----|---|----------------------------------|-----|--|
| | | | | <p>生 943 人（137 人因補助經費未支用，予以退款）。</p> <p>3. 100 學年度提供重建區國中國小清寒學生助學金，補助 100 所學校、受益學生 1,591 人。</p> <p>4. 目前經費支出計新台幣 705 萬 7,292 元。</p> |
| | 綜合業務 | 募款、責信之必要成本支出，以及執行本專案工作之業務執行費用支出。 | 63% | 目前經費支出募款必要成本新台幣 708 萬 2,568 元，業務執行支出新台幣 3,055 萬 2,766 元。 |
| 備註 | <p>1. 本專案預算總計 51 億 1,237 萬 1,595 元，業經本會 100 年 12 月 21 日第 19 屆第 8 次理監事聯席會議通過，後續增加之利息收入因尚未提報計畫，故未匡列於計畫經費內，暫列預備金。</p> <p>2. 本專案截至 101 年 6 月 30 日止，累計經費支出新台幣 37 億 8,243 萬 2,716 元，佔總經費 73.5%。</p> <p>3. 軟體重建計畫中，包括永續山林與強化備災與救災能量兩項計畫，屬於長期減災、備災準備工作。</p> | | | |