

甘肅舟曲專案進度說明

中華民國紅十字會總會

104 年 12 月 31 日

背景說明	99 年 8 月 8 日，甘肅省甘南州舟曲縣發生特大山洪土石流災害，造成該縣城關鎮和江盤鄉的 15 個村、2 個社區受災，受災面積約 2.4 平方公里，受災人口 26,470 人，遇難 1,489 人，失蹤 276 人。土石流流經區域被夷為平地，大量城鄉居民住房被毀，交通、供水、供電、通信等基礎設施陷於癱瘓，給當地人民生命財產造成重大損失。			
經費來源	本會自 99 年 8 月 11 日發起勸募，募得現金捐款計新台幣(下同)1,909 萬 6,373 元，計截至 104 年 12 月 31 日止之利息收入 1 萬 9,294 元，總計 1,911 萬 5,667 元。			
計畫與預算	計畫項目	匡列經費(註 1)	百分比	
	1.緊急救援階段	319 萬 6,000 元	16.72%	
	2.硬體重建	1,356 萬 7,920 元	70.98%	
	3.軟體重建	206 萬 6,742 元	10.81%	
	4.綜合業務	28 萬 5,005 元	1.49%	
	總計	1,911 萬 5,667 元	100.00%	
計畫期程	本專案之緊急救援及軟體重建已執行完畢；藏族中學硬體援建於 104 年 8 月完工。			
執行成果	項目	具體內容	工作執行率	進度說明與經費支出
	緊急救援階段	捐助大陸紅十字組織美金 10 萬元	100%	本項目已執行完畢，經費支出計新台幣 319 萬 6,000 元。
	硬體重建	原訂援建舟曲縣「備災救災服務站」，應災區重建實際需求，並經 103 年 3 月 12 日本會第 20 屆第 5 次理事會議通過，變更援建項目為「援建藏族中學多功能樓及澡堂」。多功能樓包括食堂加工、生活與集會堂，另將已作廢之大灶修建為一間公共澡堂。本案已於 103 年 4 月 7 日與大陸紅十字組織簽訂合作備忘錄。	100%	1、全案於 2014 年 12 月動工，2015 年 8 月完工。本會王清峰會長於 2015 年 9 月 15 日率同仁前往進行責信訪視，並於 9 月 17 日出席該校落成典禮。 2、本項目已執行完畢，經費支出計新台幣 1,381 萬 5,720 元〈含專案支 1,356 萬 7,920 元、本會支 24 萬 7,800 元〉。

	軟體重建	備災救災能量與推廣、購買救災物資及印製災害應急知識宣傳資料等。	100%	本項目已執行完畢，實際經費支出計新台幣 206 萬 6,742 元。
	綜合業務	募款及責信之必要成本支出，以及執行本專案工作之業務執行費用支出。	100 %	本項目已執行完畢，實際支出經費計新台幣 39 萬 2,037 元〈含專案支 28 萬 5,005 元、本會支 10 萬 7,032 元〉。
備註	<p>1、本案預算原於 104 年 3 月 24 日本會第 20 屆第 6 次理監事聯席會議通過調整為 1,931 萬 5,667 元〈專案收入 1,911 萬 5,667 元，本會經費 20 萬元〉。</p> <p>2、實際總支出為 1,947 萬 499 元〈包括工程管理費、會計師查核及責信費用〉扣除勸募專案收入 1,911 萬 5,667 元，不足 35 萬 4,832 元；經本會 104 年 12 月 9 日第 20 屆第 8 次理監事聯席會議通過，調整總預算為 1,947 萬 499 元，不足部份由本會其他經費支應。</p> <p>3、本案結案報告已經 104 年 12 月 9 日第 20 屆第 8 次理監事聯席會議通過，並於 104 年 12 月 18 日獲主管機關-衛生福利部函本會，「甘肅舟曲專案」結案報告准予備查。</p>			



舟曲藏族中學學生展示多功能樓效果圖



學校有 1,200 名學生 80%是藏族



104 年 8 月竣工，舟曲藏族中學多功能樓外觀



本會王清峰會長於 104 年 9 月 15 日率同仁前往進行責信，並於 9 月 17 日在該校出席落成典禮